

ODATA · QR03

Sistema de interconexión

Proyecto: Colo 2B (OBDMX-QR03)

F-GC-01 · Rev. 0

Reporte de Avance del Contratista

Canal papel — el contratista (GC) reporta la cantidad ejecutada (REPORTED). La cifra oficial se acredita solo tras la verificación del supervisor (F-SUP-01).

QR_IMAGE (F0)

deep link:
form +
Record_GUID +
BusinessKey

FORM CODE F-GC-01	REVISION 0	EFFECTIVE DATE 2026-09-28	RECORD / BUSINESSKEY SUB-000384	RECORD_GUID 96bff688-2910-4e41-8e50-f161c3821e91	PAGE 1 of 1	CONTROLLED RECORD STATUS: SUBMITTED
----------------------	---------------	------------------------------	------------------------------------	---	----------------	--

1 · Contexto (precargado por F0 — no escribir)

Proyecto	Colo 2B (OBDMX-QR03)	CWA	Sala de Interconexión N2
Paquete AWP	IWP-EL-024	Disciplina	EL — Eléctrico
General Contractor	Contractor A	Línea	EL-00452 · Cable Tray
Unidad (UoM)	m (metros)	Cantidad de Alcance Actual Aprobada	1,250 m (baseline 1,000 + CO-017 +250)

2 · Avance reportado al corte (a llenar por el GC · acumulado a la fecha, no del período)

CANTIDAD REPORTADA
850
m (metros) — acumulada a la fecha

% REPORTADO
68.0%
= reportada / aprobada

FECHA DE MEDICIÓN
27 / 09 / 2026
dd / mm / aaaa

COMENTARIOS / UBICACIÓN (EJES, TRAMOS)

Tramo norte incompleto; charola sur y centro tendidas.

La cantidad es **acumulada** (total instalado a la fecha), **no** un incremento del período. El sistema toma el último valor as-of; nunca suma reportes.

3 · Evidencia adjunta

☐ Fotos (n°)

☐ Plano marcado

☐ Generador / croquis

☐ Otro:

La evidencia se escanea/fotografía y se sube por F-Upload; queda inmutable ligada a esta línea (record_guid). Sin evidencia no se puede enviar el avance.

4 · Firmas

Elaboró / Reportó — General Contractor

Acuse de recepción — ODATA / T&T

Nombre y cargo	Firma	Fecha	Nombre	Firma	Fecha
----------------	-------	-------	--------	-------	-------

Acuse de recepción del documento. **NO** constituye verificación ni acreditación de avance.

La verificación y la decisión (Approve/Return/Reject) viven **únicamente** en F-SUP-01, tras el Human Gate. REPORTED ≠ OFFICIAL.